



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos,
Obras e Serviços



OBRA: INCREMENTO PAB - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA USF (UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA) BALNEÁRIO PRAIA DO ARAÇÁ.

LOCAL AV HENRIQUE ROMANO, S/N, BALNEÁRIO PRAIA DO ARAÇÁ, ILHA COMPRIDA/SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	CONFERÊNCIAS
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$2.001,96	100,00%				100,00%
			R\$2.001,96				R\$2.001,96
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$1.347,16	100,00%				100,00%
			R\$1.347,16				R\$1.347,16
03	CAIXILHOS E PORTAS	R\$7.490,99		50,00%	50,00%		100,00%
				R\$3.745,50	R\$3.745,49		R\$7.490,99
04	ESTRUTURA	R\$8.564,40	10,00%	90,00%			100,00%
			R\$856,44	R\$7.707,96			R\$8.564,40
05	ALVENARIAS	R\$5.058,98		20,00%	80,00%		100,00%
				R\$1.011,80	R\$4.047,18		R\$5.058,98
06	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$8.648,13		10,00%	10,00%	80,00%	100,00%
				R\$864,81	R\$864,81	R\$6.918,51	R\$8.648,13
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
07.01	ALIMENTAÇÃO	R\$1.990,02	50,00%	30,00%	20,00%		100,00%
			R\$995,01	R\$597,01	R\$398,00		R\$1.990,02
07.02	DISTRIBUIÇÃO	R\$3.584,48		40,00%	60,00%		100,00%
				R\$1.433,79	R\$2.150,69		R\$3.584,48
07.03	ILUMINAÇÃO	R\$583,45				100,00%	100,00%
						R\$583,45	R\$583,45
08	COBERTURA	R\$7.418,11			60,00%	40,00%	100,00%
					R\$4.450,87	R\$2.967,24	R\$7.418,11
09	REVESTIMENTOS E PINTURAS	R\$18.674,40			50,00%	50,00%	100,00%
					R\$9.337,20	R\$9.337,20	R\$18.674,40
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$10.730,69				100,00%	100,00%
						R\$10.730,69	R\$10.730,69
	PORCENT. PARCELA		7,00%	20,00%	33,00%	40,00%	100,00%
	TOTAL S/ BDI	R\$76.092,77	R\$5.200,57	R\$15.360,87	R\$24.994,24	R\$30.537,09	R\$76.092,77
	TOTAL C/ BDI	R\$95.115,96	R\$6.500,71	R\$19.201,09	R\$31.242,80	R\$38.171,36	R\$95.115,96

Ilha Comprida, 23 de abril de 2019

Departamento de Engenharia, Obras e Serviços