



Município de Ilha Comprida
Estância Balneária
Departamento de Projetos,
Obras e Serviços



OBRA: INCREMENTO PAB - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA USF (UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA) BALNEÁRIO VIAREGGIO.

LOCAL RUA JASMIM, 184, BALNEÁRIO VIAREGGIO, ILHA COMPRIDA/SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
ETAPA	DESCRIÇÃO	VALOR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	CONFERÊNCIAS
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$2.001,96	100,00%				100,00%
			R\$2.001,96				R\$2.001,96
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$4.919,59	100,00%				100,00%
			R\$4.919,59				R\$4.919,59
03	CAIXILHOS E PORTAS	R\$9.976,04		50,00%	50,00%		100,00%
				R\$4.988,02	R\$4.988,02		R\$9.976,04
04	ESTRUTURA	R\$6.836,53	10,00%	90,00%			100,00%
			R\$683,65	R\$6.152,88			R\$6.836,53
05	ALVENARIAS	R\$3.458,13		20,00%	80,00%		100,00%
				R\$691,63	R\$2.766,50		R\$3.458,13
06	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$9.312,19		10,00%	10,00%	80,00%	100,00%
				R\$931,22	R\$931,22	R\$7.449,75	R\$9.312,19
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
07.01	ALIMENTAÇÃO	R\$926,52	50,00%	30,00%	20,00%		100,00%
			R\$463,26	R\$277,96	R\$185,30		R\$926,52
07.02	DISTRIBUIÇÃO	R\$5.138,12		40,00%	60,00%		100,00%
				R\$2.055,25	R\$3.082,87		R\$5.138,12
07.03	ILUMINAÇÃO	R\$658,24				100,00%	100,00%
						R\$658,24	R\$658,24
07.04	EMERGÊNCIA	R\$182,50				100,00%	100,00%
						R\$182,50	R\$182,50
08	COBERTURA	R\$2.567,39			60,00%	40,00%	100,00%
					R\$1.540,43	R\$1.026,96	R\$2.567,39
09	REVESTIMENTOS E PINTURAS	R\$18.785,72			50,00%	50,00%	100,00%
					R\$9.392,86	R\$9.392,86	R\$18.785,72
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$5.462,72				100,00%	100,00%
						R\$5.462,72	R\$5.462,72
	PORCENT. PARCELA		11,00%	21,00%	33,00%	34,00%	100,00%
	TOTAL S/ BDI	R\$70.225,65	R\$8.068,46	R\$15.096,96	R\$22.887,20	R\$24.173,03	R\$70.225,65
	TOTAL C/ BDI	R\$87.782,06	R\$10.085,58	R\$18.871,20	R\$28.609,00	R\$30.216,28	R\$87.782,06

Ilha Comprida, 23 de abril de 2019